ООО "Электрика" Св. о рег. К-73-2015 от 04 марта 2015 г.
650036, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 277
тел. 54-56-04
г. Кемерово
Дата производства работ:
23 марта 2016 г.

Предприятие: 1КФ ОАО "ЗСЭМ"

Объект: Жилой дом

Адрес:

ПРОТОКОЛ № 1

испытания автоматических выключателей

Приёмо-сдаточные испытания

род тока: *переменный.* напряжение: *380/220* В

1. Паспортные данные				2. Результат испытаний							
№ п. п.	наименование фидера	автомат. выкл.		фаза	тепловая защита			отсечка		tсраб. эл. м. расц., сек	сопр. изоляц., МОм
		тип	Iном , А		уставка расц., А	ток прогр., А	время срабат., сек	уставка расц., А	факт., А		
1	Автомат №1 (КЭАЗ)	ВА47-29-1 С 16	16	А	16	48	8,8	160	160	0,01	1000
2	Автомат №2 (КЭАЗ)	ВА47-29-1 С 16	16	А	16	48	9,6	160	160	0,01	1000
3	Автомат №3 (КЭАЗ)	ВА47-29-1 С 16	16	А	16	48	9	160	160	0,01	1000
4	Автомат №4 (КЭАЗ)	ВА47-29-1 С 16	16	А	16	48	9,4	160	160	0,01	1000
5	Диф.автомат №1 (КЭАЗ)	АВДТ32 С 16	16	А	16	48	7,5	160	160	0,01	1000
6	Диф.автомат №2 (КЭАЗ)	АВДТ32 С 16	16	А	16	48	7,3	160	160	0,01	1000

1. Паспортные данные				2. Результат испытаний							
№ п. п.	наименование фидера	автомат. выкл.		фаза	тепловая защита			отсечка		tсраб. эл. м. расц., сек	сопр. изоляц., МОм
		тип	Iном , А		уставка расц., А	ток прогр., А	время срабат., сек	уставка расц., А	факт., А		

Приборы: нагрузочное устройство ТОН-5, амперметр Э-59 №156581 пов. I кв. 2016 г.; тр-р измерительный УТТ-5м №015549 пов. I кв. 2016 г.; секундомер электрический ПВ-53Л №27744 пов. I кв. 2016 г.; мегаомметр Е6-24 №9900 пов. I кв. 2016 г.

Заключение: *Характеристики расцепителей автоматических выключателей удовлетворяют нормам ПУЭ. (см. п. 1.8.37)*

Проверку и испытание произвели **инж.-нал.**_____ (Кочетков Н. В.) Протокол проверил **нач. ЭИЛ**_____ (Вирский С. А.)

инж.-нал._____ (Вирский А. С.)

Общество с ограниченной ответственностью "Электрика" ОГРН 1084205000656 ИНН 4205100162 г. Кемерово

ООО "Электрика" Св. о рег. К-73-2015 от 04 марта 2015 г.
650036, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 277
тел. 54-56-04
г. Кемерово
Дата производства работ:
23 марта 2016 г.

Предприятие: 1КФ ОАО "ЗСЭМ"

Объект: Жилой дом

Адрес:

ПРОТОКОЛ № 2

контрольного испытания устройства защитного отключения (УЗО)

Приёмо-сдаточные испытания

1. Испытание УЗО:

№ п. п.	Наименование присоединения	Технические данные				Результаты испытания		
		тип	U ном., В	Iном., А	I ср., мА	I ср., мА	t сраб., сек	R из., МОм
1	Диф.автомат №1 (КЭАЗ)	АВДТ32	230	16	30	21,5	0,0090	1000
2	Диф.автомат №2 (КЭАЗ)	АВДТ32	230	16	30	22	0,0095	1000
3	УЗО №1 (КЭАЗ)	ВД1-63	230	25	30	22	0,0109	1000
4	УЗО №2 (КЭАЗ)	ВД1-63	230	25	30	23	0,0097	1000

№ п. п.	Наименование присоединения	Технические данные				Результаты испытания		
		тип	U ном., В	Iном., А	I ср., мА	I ср., мА	t сраб., сек	R из., МОм